

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月26日

計画の名称	公共下水道による良好な水環境の実現												
計画の期間	平成31年度 ～ 令和02年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	吉田町												
計画の目標	ストックマネジメント計画の策定により、管渠の点検調査業務や更新工事、処理場である吉田浄化センターの点検・改築計画の策定及び、施設の計画的な更新を行うことでライフサイクルコストの縮減を図る。 経営戦略に基づき、安定的な下水道事業を実施する。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	370	A	370	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	吉田浄化センターの電気・機械設備の更新 電気・機械設備の更新対象設備の対策完了割合 更新対象設備の対策達成率 (%) = 更新対象設備の対策済設備 / 更新対象設備の対策必要設備	0%	100%	100%
2	污水管渠の調査点検の実施 污水管渠の点検実施割合 污水管渠の点検実施達成率 (%) = 調査点検調査実施済延長 / 計画点検調査延長	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
下水道事業	A07-001	下水道	一般	吉田町	直接	吉田町	終末処 理場	改築	吉田浄化センター点検計 画・改築計画策定	点検計画・改築計画策定	吉田町	■	■				14		—			
A07-002	A07-002	下水道	一般	吉田町	直接	吉田町	終末処 理場	改築	吉田浄化センター電気機 械設備工事更新	吉田浄化センター反応タンク 、主ポンプ施設	吉田町	■	■				335		策定済			
A07-003	A07-003	下水道	一般	吉田町	直接	吉田町	管渠 (改築 污水)		吉田処理区污水管渠点検 調査、更新工事	污水管渠 L=6.9km	吉田町		■				21		策定済			
											小計							370				
											合計								370			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

吉田町上下水道課内で事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和3年3月

公表の方法

町のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画に基づき、管渠の点検調査業務や更新工事、処理場である吉田浄化センターの点検・改築計画の策定を実施し、施設の計画的な更新を行うことでライフサイクルコストの削減を図った。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

防災・安全交付金事業として、新たに計画を策定し、引き続き、ストックマネジメント計画に基づく施設更新を行うとともに、経営戦略に基づき、安定的な下水道事業を実施する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	更新対象設備の対策達成率（％）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	汚水管渠の点検実施達成率（％）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%