

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 5 4 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度吉田町水防センター設計施工業務		
	工事等箇所	吉田町川尻地内		
	概 要	災害時において水防活動を行う拠点となる機能を備えた水防センターを整備することにより、町の防災力を向上させるとともに、同センターを、平時においては人が集い交流を生む施設として整備することで沿岸部への人流創出につなげ、新たな賑わいの創出を図る。		
	発注担当課	企画課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和3年10月27日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社渋谷		
	契約相手方 住 所	奈良県桜井市大字外山 186 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 8 , 7 2 0 , 6 6 0 -	契 約 日	令和3年10月27日
	着 手 日	令和3年10月28日	完成(了)期 日	令和4年3月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	水防活動の拠点兼賑わい創出施設となる水防センターを整備するにあたり、公募型プロポーザル方式により事業者を選定した。契約相手方については、プロポーザル審査において優先交渉権者として特定されたことから、随意契約予定業者を選定した。		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変更契約 日	令和4年1月31日
	変 更 理 由	本事業で使用するコンテナについては中国工場で製作しているが、中国において石炭の不足や価格高騰等による電力不足が発生し、電力供給抑制が実施されて工場稼働率が下がったことでコンテナ製作に遅れが生じることとなった。 当初、コンテナの設置については2月上旬を見込んでいたが、これが2月28日に実施されることになったため、当初予定していた工期内の事業完了が困難になった。受注者の責めに期すことができない事由により工期の延長が必要であると認められるため、吉田町建設工事請負契約約款第21条2項の規定に基づき、工期を3月31日まで延長することとした。		
	変 更 後 完成(了)期日	令和4年3月31日		