

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R3-1	住吉小学校 さくら保育園	馬場東村線	住吉 地内	横断指導線の設置	吉田町	R5
R3-2	住吉小学校	中央幹線	住吉 地内	歩道の設置・拡幅	吉田町	R6以降
R3-3	中央小学校	高畑高島線	川尻 地内	路側帯のカラー舗装化	吉田町	R4
R3-4	中央小学校	西の宮線	川尻 地内	外側線の引き直し	吉田町	R4
R3-5	中央小学校	中瀬下片岡線	片岡 地内	外側線・センターライン（破線）の引き直し	吉田町	R4
R3-6	中央小学校	中瀬下片岡線	片岡 地内	停止線の設置	牧之原警察署	R5
				外側線の引き直し	吉田町	R4
R3-7	自彊小学校	亀の尻3号線	大幡 地内	外側線の引き直し	吉田町	R4

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R3-8	自彊小学校	青柳北原3号線	神戸 地内	外側線の引き直し	吉田町	R5
R3-9	さくら保育園	東村線	住吉 地内	外側線の設置	吉田町	R4
R3-10	すみれ保育園 こども発達支援事業所	西の宮線	川尻 地内	外側線の引き直し	吉田町	R4
R3-11	わかば保育園	青柳北原3号線	神戸 地内	外側線・路面標示（通学路注意）の引き直し	吉田町	R5
R4-1	住吉小学校	民附2号線	住吉 地内	転落防止柵の交換	吉田町	R5以降 (一部施工済)
R4-2	住吉小学校	馬場東村線 若狭線	住吉 地内	横断指導線の設置	吉田町	R5
				速度規制「30」・停止線の引き直し	牧之原警察署	R4
R4-3	住吉小学校	森下寄子2号線	住吉 地内	「止まれ」の引き直し カーブミラーの設置検討	吉田町	R4

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R4-4	住吉小学校	川尻住吉線 山向八軒屋1号線	住吉 地内	外側線・「止まれ」の引き直し	吉田町	R4
				横断歩道・停止線・予告の引き直し	牧之原警察署	R4
R4-5	住吉小学校	山向八軒屋2号線	住吉 地内	路面標示「横断者あり」の設置	吉田町	R5
				標識の向き修正	牧之原警察署	R4
R4-6	住吉小学校	寄子前川線	住吉 地内	車線誘導標の設置、外側線の引き直し	吉田町	R5
				横断歩道・停止線・予告の引き直し	牧之原警察署	R4
R4-7	住吉小学校	中央幹線	住吉 地内	横断指導線の設置、外側線の引き直し	吉田町	R5
				横断歩道・停止線・予告の引き直し	牧之原警察署	R4

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R4-8	住吉小学校	中央幹線2号	住吉 地内	信号機のLED化	牧之原警察署	R6
R4-9	住吉小学校	西中1号線	住吉 地内	路面標示「通学路注意」の設置	吉田町	R4
				速度規制「30」の引き直し	牧之原警察署	R4
R4-10	中央小学校	東名川尻幹線	川尻 地内	横断指導線の設置 外側線の一部を実線から破線に引き直し	吉田町	R5
R4-11	自彊小学校	県道住吉金谷線	神戸 地内	防草対策の実施	島田土木事務所	R4
R4-12	自彊小学校	県道住吉金谷線 下川原千草橋線	神戸 地内	視線誘導標の設置 外側線の引き直し（路肩幅員増幅）	吉田町	R5
	自彊小学校	県道住吉金谷線 下川原千草橋線	神戸 地内	横断歩道・停止線・予告の引き直し 標識の交換	牧之原警察署	R4

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R4-13	自彊小学校	中原能満寺線	神戸 地内	転落防止柵の交換	吉田町	R4
				通学路の変更を検討	自彊小学校	R5-10に変更
R4-14	住吉小学校 さくら保育園	馬場東村線	住吉 地内	転落防止措置を検討	吉田町	R5
R4-15	すみれ保育園 こども発達支援事業所	中瀬下片岡線	片岡 地内	路面標示「交差点あり」の設置	吉田町	R5
R5-1	住吉小	馬場東村線・ 川尻住吉線	住吉 地内	外側線描画	吉田町 (建設課)	R6
R5-2	住吉小	住吉幹線2号・ 宮裏線	住吉 地内	外側線再描画、ポストコーン設置	吉田町 (建設課)	R6
R5-3	住吉小	寄子前川線	住吉 地内	通学路変更・安全教育 路側帯舗装補修	学校 吉田町 (建設課)	R6
R5-4	住吉小	(県)焼津榛原線・ 森下浜河原線	住吉 地内	信号間隔補正 (通学時間のみ伸ばす)	警察	R5

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R5-5	中央小	三ッ谷線・ 中瀬下片岡線	片岡 地内	中瀬下片岡線外側線再描画	吉田町 (建設課)	R6
				カーブミラー修繕	吉田町 (防災課)	R5
R5-6	中央小	中瀬下片岡線・ 三軒屋2号線	片岡 地内	中瀬下片岡線横断指導線描画	吉田町 (建設課)	R6
				カーブミラー追加	吉田町 (防災課)	R6
R5-7	中央小	湯日川右岸堤11号線	片岡 地内	デリネーター設置	吉田町 (建設課)	R5
R5-8	中央小	中臨港線・ 川尻住吉線	片岡 地内	外側線再描画、ポストコーン設置	吉田町 (建設課)	R5
R5-9	自彊小	(県)吉田大東線	神戸 地内	安全教育	学校	R6
R5-10	自彊小	中原能満寺線・ 向原6号線・中原中央線	神戸 地内	外側線再描画、ポストコーン設置	吉田町 (建設課)	R6

令和3～6年度 吉田町要対策箇所整備進捗状況リスト

←対策済み箇所

令和7年2月21日現在

箇所整理番号	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	事業主体	対策完了 (予定) 年度
R6-1	住吉小	1030 東村上組線 1039 寺前線	住吉地内	通学路変更・安全教育	学校	R6
R6-2	住吉小	1159 新田10号線	住吉地内	通学路変更・安全教育	学校	R6
R6-3	中央小	2048 横手2号線	川尻地内	保育園保護者への注意喚起	吉田町 (防災課)	R6
R6-4	中央小	27 西の宮線	川尻地内	外側線引き直し、交差点部反射板取付	吉田町 (建設課)	R6
R6-5	自彊小	(県)静岡御前崎自転車道線 5012 青柳田中1号線	神戸地内	外側線引き直し	吉田町 (建設課)	R6
				カーブミラー設置	吉田町 (防災課)	R6
R6-6	自彊小	5105 大窪堤8号線	神戸地内	通学路変更・安全教育	学校	R6