

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 27 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 2 号汚水幹線工事（第 1 工区）		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=192.60m 組立 1 号マンホール工（内径 900 mm） 3 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300 mm） 2 箇所 取付管工 14 箇所 舗装工 A=1000 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 3 0 年 7 月 1 9 日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設 株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥26,427,600-	契 約 日	平成 3 0 年 7 月 2 3 日
	着 手 日	平成 3 0 年 7 月 2 4 日	完 成 期 日	平成 3 1 年 1 月 3 1 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥26,426,520-	変 更 契 約 日	平成 3 1 年 1 月 3 1 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事箇所に既設横断暗渠が埋設しており、マンホール設置位置を暗渠に支障のない下流側に変更することからマンホール区間延長を変更し、全路線延長についても 196.00m から 192.60m に変更する。 ・ 吉田特別支援学校のバス路線であり登下校に支障となるため、レジン製小型マンホールを 1 箇所追加することにより片側交互通行を確保する。 ・ 取付管工について、当初設計で計上していない土地への設置希望が地権者より提出されたため、10 箇所から 14 箇所に増工する。 ・ 通行する車両や歩行者等への交通安全確保を図るため、区画線を 1 式追加する。 ・ 交通誘導警備員 B について、吉田特別支援学校への誘導や安全確保を図るため 3 人での配置を計画していたが、一部を 2 人で対応することができるため、117 人から 104 人に減員とする。 ・ 技術管理費の土質調査について、不要となる調査項目を減工とする 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		