

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 28 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 2 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=171.70m 組立 1 号マンホール工（内径 900 mm） 3 箇所 組立 0 号マンホール工（内径 750 mm） 3 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300 mm） 2 箇所 取付管工 5 箇所 舗装工 A=538 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 3 0 年 7 月 1 9 日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業 株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1364 番地の 1		
	契 約 金 額	¥22,690,800-	契 約 日	平成 3 0 年 7 月 2 3 日
	着 手 日	平成 3 0 年 7 月 2 4 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 1 2 月 2 8 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥26,292,600-	変 更 契 約 日	平成 3 0 年 1 2 月 2 1 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事箇所に既設水路（ボックスカルバート）があり、下水道工事にあたり水路下部を掘削し施工することから、出来形管理と安全確保のため水路横断箇所を変更することにより、No.426-2～No.454-1-1 区間のマンホール延長を変更し、全路線延長についても 171.70mに変更する。 ・ 下水道管理設位置変更に伴い、0 号マンホールを 3 箇所に増工し、レジン製小型マンホールを 2 箇所に減工とする。 ・ 地下水低下工としてウェルポイント工（2.0mピッチ）を実施したところ、下流部で下水道管理設位置まで地下水が低下しないことで下水道工事に支障がでるため、ウェルポイント工（2.0mピッチ）を 90.10mに、ウェルポイント工（1.0mピッチ）を 81.60mに変更する。 ・ 技術管理費の土質調査について、不要となる調査項目を減工とする。 ・ 交通誘導員 A について、歩行者の迂回路への誘導や安全確保を図るため 66 人から 104 人に増員する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		