

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 4 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 企業活動維持支援事業 区域内橋梁下部工事（左岸側）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	土木一式工事） 【河川土工】掘削 V=110 m <sup>3</sup> 、盛土 V=40 m <sup>3</sup> 、法面整形（切土部） A=80 m <sup>2</sup> 、 法面整形（盛土部） A=40 m <sup>2</sup> 、整地 V=300 m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 V=300 m <sup>3</sup> 【排水構造物工】床掘り V= 4 m <sup>3</sup> 、埋戻し（転圧有） V=1 m <sup>3</sup> 、 埋戻し（転圧無） V=1 m <sup>3</sup> 、(A)側溝 L=11m、管渠φ600 L=8m、 (B)集水桝 N=1 基 【護岸工】床掘り V=50 m <sup>3</sup> 、埋戻し（転圧無） V=30 m <sup>3</sup> 、左岸護岸 N=1 式 【構造物撤去工】構造物取壊工 N=1 式 【橋台工】床掘り（障害無） V=260 m <sup>3</sup> 、床掘り（障害有） V=240 m <sup>3</sup> 、 埋戻し(B) V=60 m <sup>3</sup> 、埋戻し(C) V=230 m <sup>3</sup> 、場所打杭工 N=6 本、A1橋台 N=1 基 【仮設工】鋼矢板打込・引抜・賃料 N=120 枚、切梁・腹起し W=17 t、 ヤト <sup>ト</sup> 造成 N=1 式、敷鉄板 N=1 式、整地 V=320 m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 V=320 m <sup>3</sup>		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年7月23日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社橋本組		
	契約相手方 住 所	焼津市栄町5-9-3		
	契 約 金 額	¥38,340,000-	契 約 日	平成30年7月25日
	着 手 日	平成30年7月26日	完 了 期 日	平成31年3月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 了 期 日			

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 4 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工事等名	平成30年度 企業活動維持支援事業 区域内橋梁下部工事（左岸側）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	土木一式工事） 【河川土工】掘削 V=20 m <sup>3</sup> 、法面整形（切土部） A=40 m <sup>2</sup> 、 法面整形（盛土部） A=10 m <sup>2</sup> 、土砂等運搬 V=150 m <sup>3</sup> 、路床盛土 V=60 m <sup>3</sup> 【排水構造物工】床掘り V= 30 m <sup>3</sup> 、埋戻し（転圧有） V=9 m <sup>3</sup> 、 埋戻し（転圧無） V=9 m <sup>3</sup> 、(A)側溝 L=11m、(B)側溝 L=3m、 自由勾配側溝(C-5) L=4m、自由勾配側溝(C-6) L=2m、側溝蓋 N=6 枚、 管渠φ600 L=8m、(B)集水桝 N=1 基、(F)集水桝 N=1 基 【護岸工】床掘り V=30 m <sup>3</sup> 、床掘り（小規模） V=20 m <sup>3</sup> 、埋戻し（転圧無） V=60 m <sup>3</sup> 、 左岸護岸 N=1 式 【構造物撤去工】構造物取壊工 N=1 式 【橋台工】床掘り（障害無） V=100 m <sup>3</sup> 、床掘り（障害有） V=240 m <sup>3</sup> 、 埋戻し(B) V=100 m <sup>3</sup> 、埋戻し(C) V=110 m <sup>3</sup> 、場所打杭工 N=6 本、A1 橋台 N=1 基 【仮設工】鋼矢板打込・引抜・賃料 N=120 枚、切梁・腹起し W=17 t、ポンプ排水 N=1 式、 暗渠排水管 L=22m、ヤト`造成 N=1 式、敷鉄板 N=1 式、土砂等運搬 V=290 m <sup>3</sup>		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契約方式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年7月23日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社橋本組		
	契約相手方 住 所	焼津市栄町5-9-3		
	契約金額	¥38,340,000-	契 約 日	平成30年7月25日
	着 手 日	平成30年7月26日	完 了 期 日	平成31年3月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥40,828,320-	変 更 契 約 日	平成31年3月15日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高さ制限のある送電線直下の施工条件の中、安全性を確保するため登り栈橋を設置する。</li> <li>・送電線との離隔を確保するため、施工基面及び鋼矢板の天端基準高を下げる。</li> <li>・橋台の作業土工（床掘）後、多量の湧水が確認され施工の支障となるため、水替工を追加する。</li> <li>・現場精査の結果、数量に差異が生じたため、これに伴い数量を変更する。</li> </ul>		
	変 更 後 完 了 期 日	変更なし		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。