

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第78号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大幡川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	【河川土工】 掘削工 掘削 V=20 m ³ 、盛土工 築堤盛土 (2.5m≦W<4.0m) V=550 m ³ 築堤盛土 (4.0m≦W) V=150 m ³ 法面整形工 法面整形 (切土部) A=3 m ² 、法面整形 (盛土部) A=430 m ² 【法覆護岸工】 植生工 植生シート A=210 m ² 、種子散布 A=140 m ² 【水路工】 暗渠工 NO.60+11.50 流入函渠 N=1式、NO.82+8.78 流入函渠 N=1式 【構造物撤去工】 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し(無筋構造物) V=31 m ³ 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物) V=6 m ³ 【仮設工】 土留・仮締切工 大型土のう(製作・設置・撤去) N=33袋 水替工 ポンプ据付・撤去 N=2箇所、ポンプ排水 N=30日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契約方式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年10月29日
	契約相手方 商号又は名称	カネ正建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1731-5		
	契約金額	¥15,530,400-	契 約 日	平成30年11月2日
	着 手 日	平成30年11月5日	完 成 期 日	平成31年2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥16,370,640-	変 更 契 約 日	平成31年2月22日
	変 更 理 由	当初、改修区間の伐竹、支障木の伐採にかかる処分については、建設副産物処理施設における処理区分を「幹」と「枝・葉」に区分し、処分量を見込み数量として計上していたが、建設副産物処理施設で処分を行ったところ、処理区分に変更が生じた。以上のことから、処理区分に「竹」、「竹根」、「ツル」を追加するとともに、数量にも差異が生じたため変更を行う。また、改修箇所(NO.60+11.50付近)において、隣接地権者との土地に関する調整に不測の日数を要したことから、完成期日を平成31年3月29日まで延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成31年3月29日		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表(単独随意契約)の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日(見積書徴取日)」、「完成(了)期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成(了)期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第78号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大幡川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	【河川土工】 掘削工 掘削 V=20 m ³ 、盛土工 築堤盛土 (2.5m≦W<4.0m) V=550 m ³ 築堤盛土 (4.0m≦W) V=150 m ³ 法面整形工 法面整形 (切土部) A=3 m ² 、法面整形 (盛土部) A=430 m ² 【法覆護岸工】 植生工 植生シート A=210 m ² 、種子散布 A=140 m ² 【水路工】 暗渠工 NO.60+11.50 流入函渠 N=1式、NO.82+8.78 流入函渠 N=1式 【構造物撤去工】 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し(無筋構造物) V=31 m ³ 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物) V=6 m ³ 【仮設工】 土留・仮締切工 大型土のう (製作・設置・撤去) N=33袋 水替工 ポンプ据付・撤去 N=2箇所、ポンプ排水 N=30日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年10月29日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	カネ正建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉1731-5		
	契 約 金 額	¥15,530,400-	契 約 日	平成30年11月2日
	着 手 日	平成30年11月5日	完 成 期 日	平成31年2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥17,078,040-	変 更 契 約 日	平成31年3月25日
	変 更 理 由	築堤盛土の施工に先立ち実施した竹根の除去作業において、盛土に流用できない草混じりの土砂が発生したため、民間処理施設への運搬、処分にかかる費用について追加計上を行う。 NO.82+8.78の流入函渠施工箇所の既設水路は、周辺企業の雨水排水、湧水等が大幡川に流れ出ている状況であり、既設の水路を大型土のうにより堰き止めて施工を行う必要があるが、その影響で水路の水かさが増して周辺に支障をきたすことが懸念されるため、作業時排水から常時排水に変更する。 改修箇所(NO.60+11.50付近)において、隣接地権者との土地に関する調整に不測の日数を要したことから、完成期日を平成31年5月24日まで延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成31年5月24日		

(注)1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表(単独随意契約)の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日(見積書徴取日)」、「完成(了)期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成(了)期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること