

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第17号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港多目的広場盛土工事			
	工事等箇所	吉田町 住吉・川尻 地内			
	概 要	海岸土工 掘削工 土砂等運搬 V=4,610 m ³ 、積込（ルーズ） V=4,600 m ³ 盛土工 路体（築堤）盛土（購入土） V=2,700 m ³ 路体（築堤）盛土（流用土） V=2,000 m ³ 法面整形工 法面整形 A=650 m ² 仮設工 工事用道路工 工事用道路盛土 V=2,100 m ³ 法面整形 A=510 m ² 仮設舗装（下層路盤） A=681 m ²			
	発注担当課	産業課			
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和2年5月20日	
	契約相手方 商号又は名称	有限会社西尾建工			
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町住吉 317-7			
	契 約 金 額	15,884,000円	契 約 日	令和2年5月22日	
	着 手 日	令和2年5月25日	完 成 期 日	令和2年11月30日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	21,138,700円	変 更 契 約 日	令和2年8月21日	
	変 更 理 由	当初、多目的広場へアクセスするための工事用道路盛土の施工については、多目的広場天端部にストックしてある流用土を使用し施工する予定だったが、多目的広場整備事業において使用する盛土材（流用土）が全体的に不足していることに加え、流用土と購入土の使用配分について、今後発注予定の工事と調整を図ったところ購入土により施工を行うべきであるという判断に至ったため、工事用道路盛土で使用する盛土材を流用土から購入土に変更する。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			