

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 3 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 水道管路緊急改善事業 東名片岡線外1路線配水本管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	(水道施設工事) 配水管 DCIP (GX) φ300 L=363.6m 仕切弁 φ300 N=2 基 空気弁 N=2 箇所 本舗装(車道) A=610 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年7月24日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	5 6 , 4 3 0 , 0 0 0 円	契 約 日	令和5年7月28日
	着 手 日	令和5年7月31日	完 成 期 日	令和5年12月8日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	5 8 , 7 1 8 , 0 0 0 円	変 更 契 約 日	令和5年12月6日
	変 更 理 由	当初設計では、既設管とのクリアランスを考慮して立ち上げ等の計画を行ったが、第1配水池の水位が L.W.L. となった場合、適正な水圧を確保できない恐れがあるため配管の変更を行う。 建設発生土の処分について、町有地内への運搬及び処分を見込んでいたが、関係各課との調整により受け入れが困難となったため、民間事業者が受け入れる処分地に変更を行う。 また、上記理由に伴う増工により、適正な仮復旧期間の確保が困難となったため、完成期日を令和6年1月31日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和6年1月31日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第43号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 水道管路緊急改善事業 東名片岡線外1路線配水本管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	(水道施設工事) 配水管 DCIP (GX) ϕ 300 L=363.6m 仕切弁 ϕ 300 N=2 基 空気弁 N=2 箇所 本舗装(車道) A=610 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年7月24日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の1		
	契 約 金 額	56,430,000円	契 約 日	令和5年7月28日
	着 手 日	令和5年7月31日	完 成 期 日	令和5年12月8日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	60,500,000円	変 更 契 約 日	令和6年1月29日
	変 更 理 由	現場精査の結果、数量に差異が生じたものについて変更を行う。 また、合わせて週休2日補正を行う。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		