

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第46号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 西の宮雨水幹線改修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	（土木一式工事） プレキャストカルバート工 プレキャストボックス 3200×1200 L=54m  仮設工 1式		
	発注担当課	都市環境課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年8月6日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1964番地の1		
	契 約 金 額	¥71,280,000-	契 約 日	令和6年9月24日
	着 手 日	令和6年9月27日	完 成 期 日	令和7年3月21日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥71,280,000-	変 更 契 約 日	令和7年3月18日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、土砂等運搬の数量を変更するとともに、民間処分場への処分を計画していたが、浜田土地区画整理事業への再利用が図ることができることから、組合内への運搬に変更する。</li> <li>・既設雨水幹線下流側から逆流する水を防止するため、土のうと排水するためのポンプを追加し、運転日数についても逆流防止に不測の日時を要したため増とする。</li> <li>・ウェルポイントの運転管理日数についても、水替えに不測の日時を要したため増とする。</li> <li>・工事箇所内で支障となっていた樹木の伐採工を計上する。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		