

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 4 号	種 別	業務委託
業務等の 内 容	業 務 名	平成26年度 建設改良事業 富士見幹線外3路線導・配水管布設及び布設替工事 測量設計業務委託		
	業 務 箇 所	吉田町 片岡・神戸・大幡 地内		
	概 要	地形測量（中心線・縦断・横断測量）L＝450m 設計業務（導・配水管布設実施設計）L＝1,650m （導・配水管布設替実施設計）L＝450m		
	発注担当課	水道課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成26年 7月 4日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社蓮池設計		
	契約相手方 住 所	静岡県浜松市中区住吉5丁目22番20号		
	契 約 金 額	8,856,000円	契 約 日	平成26年 7月 8日
	着 手 日	平成26年 7月 9日	完成期日	平成26年10月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	11,413,440円	変更契約日	平成26年 9月16日
	変 更 理 由	当初、富士見幹線に導水管を新設する計画であったが、既設導水管へ耐震性補強工事をする場合との比較検討を行った結果、経済性を考慮し当該導水管L＝550mを計上しないこととする。 また、今年度に入り漏水が多発している大幡川尻線及び日の出向原線については、緊急性が求められるため、L＝780mを当業務に追加計上し早急に整備することで、安心、安全な水道水を付近住民に供給する。 なお、井の口3号線及び井の口7号線については、水道管が片送り状態になっており、漏水時に断水回避が困難なうえ、水圧及び水量についても安定を確保することが難しい状況である。そのためL＝110mを当業務に追加計上し、管路のループ化を行い水の安定供給を図る。 （工期の変更） 追加計上（L＝890m）により、当該計上分の作業日数を要するため、工期を延長し、完成期日を平成26年12月26日に変更する。		
	変 更 後 完成期日	平成26年12月26日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること

