

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 37 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 下水道取付管設置工事その 3		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	取付管工 2箇所 舗装工 A=22 m <sup>2</sup>		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 7 月 24 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	¥2,095,200-	契 約 日	平成 26 年 7 月 28 日
	着 手 日	平成 26 年 7 月 29 日	完 成 期 日	平成 26 年 10 月 17 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥2,719,440-	変 更 契 約 日	平成 26 年 10 月 14 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 試掘をした結果、1941 路線において、地下水位が高いため、ウエルポイントの本数を当初から 5 本増の 10 本とし、稼働日数を 4 日増の 9 日とする。</li> <li>・ 取付管設置において、地下水位が影響しないところまで、管の延長を延ばし、設置することとし、布設延長を 2.94m 増とする。</li> <li>・ 受電設備を設置するのに、時間を要し、工期に影響を与える可能性があるため、仮設電力を受電設備から発動発電機に変更する。</li> <li>・ 交通整理員を、沿線からの出入りや施工日数の変更により、当初から 4 人増の 16 人に変更する。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		