

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第50号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 舞台民附線道路改良工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 V=1070 m ³ 路床盛土 V=540 m ³ 残土処理工 V=1250 m ³ 擁壁工 場所打擁壁工 3箇所 L型擁壁 L=27m 排水構造物工 作業土工 一式 側溝工 一式 函渠工 一式 管渠工 φ200 L=7m φ350 L=1m 集水桝・マンホール工 4箇所 舗装工 車道舗装工 A=1950 m ² 区画線工 構造物撤去工 区画線工 一式 構造物取壊し工 一式 運搬処理工 一式 仮設工 水替工 一式		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年 8月19日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130		
	契 約 金 額	¥32,248,800-	契 約 日	平成26年 8月20日
	着 手 日	平成26年 8月21日	完 了 期 日	平成27年 1月23日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥40,423,320-	変 更 契 約 日	平成27年 1月20日
	変 更 理 由	当初、舗装工事は別発注する予定でいたところ、電柱移設が難航したことから工事発注の差し止めが余儀ない状況でした。中部電力から連絡があり、移設が可能になりましたが、当初予定していた発注方法では、年度内での工事完成が望めない状況となり、発注形態を見直し、現場状況を把握している受注業者との設計変更対応とし、舗装工事を増工する。 電柱移設の難航による工程の遅れ及び舗装工事の増工を考慮し、工期を延長する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成27年 3月10日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 舞台民附線道路改良工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 V=1070 m ³ 路床盛土 V=540 m ³ 残土処理工 V=1250 m ³ 擁壁工 場所打擁壁工 3箇所 L型擁壁 L=27m 排水構造物工 作業土工 一式 側溝工 一式 函渠工 一式 管渠工 φ200 L=7m φ350 L=1m 集水柵・マンホール工 4箇所 舗装工 車道舗装工 A=1950 m ² 区画線工 構造物撤去工 区画線工 一式 構造物取壊し工 一式 運搬処理工 一式 仮設工 水替工 一式		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年 8月19日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130		
	契 約 金 額	¥32,248,800-	契 約 日	平成26年 8月20日
	着 手 日	平成26年 8月21日	完 了 期 日	平成27年 1月23日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥40,708,440-	変更契約日	平成27年 3月 4日
	変 更 理 由	現場精査の結果、アスファルト舗装工・区画線工の数量に差異が生じたため、これに伴う数量を変更する。 また、当該路線のまわりには照明類がなく、暗いため、夜間歩行者や車両が通行するにあたり、田んぼに転落する恐れがある。このため、視認性向上を目指し、標識工・道路付属物工を増工したい。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成27年 3月10日		