

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第2回変更）				
入 札 番 号		第 51 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 1 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	開削工（φ 200） L = 95.00m （φ 250） L = 113.00m 組立 1 号マンホール（内径 900mm） 4 箇所 コンクリート製小型マンホール（内径 300mm） 2 箇所 取付管工 9 箇所 舗装工 A = 1086 m ²		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 8 月 19 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 山本工業		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町神戸 2936 番地の 3		
	契 約 金 額	¥30,024,000－	契 約 日	平成 26 年 8 月 26 日
	着 手 日	平成 26 年 8 月 26 日	完 成 期 日	平成 27 年 2 月 27 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥37,018,080－	変 更 契 約 日	平成 27 年 3 月 24 日
	変 更 理 由	・ 舗装本復旧について、現況に合わせ 206 m²減の 943 m²とする。 ・ 当工事箇所付近は、水道課発注する工事と下水道課が発注する工事が近接施工している。また、県道住吉金谷線は交差点付近でもあり、枝線部については、通り抜けが出来ないが、アパート等もあり、車の出入りがある。交通の安全確保と付近の住民の方の交通に支障がないよう交通整理人について、28 人増の 194 人とする。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 51 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 1 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	開削工（φ 200） L = 95.00m （φ 250） L = 113.00m 組立 1 号マンホール（内径 900mm） 4 箇所 コンクリート製小型マンホール（内径 300mm） 2 箇所 取付管工 9 箇所 舗装工 A = 1086 m ²		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 8 月 19 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 山本工業		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町神戸 2936 番地の 3		
	契 約 金 額	¥30,024,000－	契 約 日	平成 26 年 8 月 26 日
	着 手 日	平成 26 年 8 月 26 日	完 成 期 日	平成 27 年 2 月 27 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥37,378,800－	変 更 契 約 日	平成 27 年 2 月 25 日
	変 更 理 由	・ 試掘の結果、当初設計の数量では、管理設深まで地下水位を下げるのが難しいため、ウエルポイント工の布設本数を 157 本増の 296 本とする。それに伴い、役務費についても増とする。 ・ 土質調査の結果、液状化対策として町単部の埋め戻し材の変更をする。それに伴い、発生土量についても変更する。 ・ 取付管の設置希望位置に合わせ、路線延長を 10.60m、1 号マンホール 1 箇所、取付管設置 1 箇所、舗装本復旧 63 m²増とする。 ・ 路盤が固化しているため、掘削方法の変更を行う ・ 交通整理人について、延長と施工増に合わせ、30 人増とする。 ・ 交通の安全確保と付近の住民の方の交通に支障がないよう工程調整を行った結果、工期を平成 27 年 3 月 25 日まで延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 27 年 3 月 25 日		

