

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（2回目）				
入 札 番 号		第 54 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 2 号汚水幹線工事（第 2 工区）		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=140.50m 組立 1 号マンホール（内径 900mm） 2 箇所 コンクリート製小型マンホール（内径 300mm） 2 箇所 取付管工 3 箇所 舗装工 A=481 m ²		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 8 月 19 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 大建		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町川尻 228 番地		
	契 約 金 額	¥14,538,360-	契 約 日	平成 26 年 8 月 22 日
	着 手 日	平成 26 年 8 月 25 日	完 成 期 日	平成 27 年 3 月 10 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥14,983,920-	変 更 契 約 日	平成 27 年 3 月 6 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・発生土 160 m³について、処分費を計上する。 ・現況の設置状況に合わせ、1 号マンホール 1 基を小型マンホールに変更する。 ・交通整理人について、本舗装施工時の歩行者対応として、6 人増する。 ・本舗装復旧について、既設および水道課で施工する舗装の接合部と勾配調整を考慮したうえで、165 m²増とする。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 54 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 2 号汚水幹線工事（第 2 工区）		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=140.50m 組立 1 号マンホール（内径 900mm） 2 箇所 コンクリート製小型マンホール（内径 300mm） 2 箇所 取付管工 3 箇所 舗装工 A=481 m ²		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 8 月 19 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 大建		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町川尻 228 番地		
	契 約 金 額	¥12,441,600-	契 約 日	平成 26 年 8 月 22 日
	着 手 日	平成 26 年 8 月 25 日	完 成 期 日	平成 27 年 2 月 6 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥14,538,360-	変 更 契 約 日	平成 27 年 2 月 5 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘の結果、当初設計の数量では、管理設深まで地下水位を下げる ことが難しいため、ウエルポイント工の布設延長を 59.50m 増と する。それに伴い、役務費についても増とする。 ・ 土質調査の結果、埋め戻し材（130 m³）を当初の発生土から購入 土に変更する。それに伴い、発生土量についても変更する。 ・ 住民の設置希望位置に合わせ、路線延長を 8.00m、1 号マンホー ル 1 箇所、取付管設置 1 箇所、舗装本復旧 39 m² 増とする。 ・ 交通整理人について、延長増に合わせ、6 人増とする。 ・ 今回、工事増にかかる日数と交通の安全確保のため、施工業者間 で工程調整を行った結果、工期を平成 27 年 3 月 10 日まで延長す る。 		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 27 年 3 月 10 日		