

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 86 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 既設管路施設耐震補強工事（第 1 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	人孔取付耐震補強工（既設人孔耐震化工法） 21 箇所		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 11 月 14 日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 カネ正建設		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1731 番地の 5		
	契 約 金 額	¥7,538,400－	契 約 日	平成 26 年 11 月 19 日
	着 手 日	平成 26 年 11 月 19 日	完 成 期 日	平成 27 年 2 月 27 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥8,349,840－	変更契約日	平成 27 年 2 月 25 日
	変 更 理 由	・ 事前調査結果に基づき、既設内副官の撤去復旧工を追加する。 ・ 本工事施工箇所上流のマンホール 2 箇所について、交通規制区間内で同時性があり、耐震化の速やかな整備として、本工事で施工する。工事内容としては、可とう継手の設置 4 箇所増と事前調査 2 箇所増を含む付帯工事の増である。 ・ 事前調査の照査に日数を要したことから箇所数増に伴い、平成 27 年 3 月 20 日まで工期を延長する。 ・ 箇所数増に伴い、交通整理人の人数を 10 人増とする。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 27 年 3 月 20 日		