

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 3 0 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 大幡川尻線外2路線配水管布設替工事			
	工事等箇所	吉田町 大幡 地内			
	概 要	HPE	φ 100	L=	419.1 m
		HPE	φ 75	L=	170.6 m
		HPE	φ 50	L=	11.4 m
		PE	φ 40	L=	1.0 m
PE		φ 25	L=	12.0 m	
仕切弁		φ 100	N=	8 箇所	
仕切弁		φ 75	N=	2 箇所	
仕切弁	φ 50	N=	2 箇所		
空気弁		N=	1 箇所		
消火栓		N=	3 箇所		
給水工		N=	26 箇所		
発注担当課	水道課				
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年7月14日	
	契 約 相 手 方 商号又は名称	さくら設備工業 有限会社吉田支店			
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡1768-2			
	契 約 金 額	24,537,600	契 約 日	平成27年7月17日	
	着 手 日	平成27年7月21日	完 成 期 日	平成27年11月13日	
	随意契約の相 手方を選定し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	27,249,480	変更契約日	平成27年10月14日	
	変 更 理 由	当初、町道大幡川尻線については、断水して既設管と接続する予定であったが、既設仕切弁の老朽化が著しく閉動作ができず、断水できなかったため、不断水簡易仕切弁を追加計上する。 また、町道青柳北原1号線及び町道青柳堺線の区間において試掘したところ、土質が粘性土であることが判明した。当該発生土を埋戻材として使用すると、締固め不足になる可能性が高いため、当区間の埋戻材を発生土から再生盛土材に変更する。 なお、交通誘導員については、当初の58人から113人に変更する。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			