

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 40 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 27 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第 3 工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=172.20m 組立 1 号マンホール（内径 900mm） 5 箇所 小型マンホール（内径 300mm） 1 箇所 取付管工 7 箇所		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 27 年 8 月 24 日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社 西尾建工		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 317 番地の 7		
	契 約 金 額	¥15,012,000－	契 約 日	平成 27 年 8 月 28 日
	着 手 日	平成 27 年 8 月 31 日	完 成 期 日	平成 28 年 2 月 26 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥18,235,800－	変更契約日	平成 28 年 2 月 10 日
	変 更 理 由	・ 現場精査をした結果、路線変更を行う。それに伴い、路線変更により、路線延長を 15.20m 増、1 号マンホール 1 箇所増とする。 ・ 土質調査の結果、埋め戻し材の一部（70 m³）を当初の発生土から購入土に変更する。それに伴い、発生土量についても変更する。 ・ 沿線土地所有者からの要望により、取付管設置を 7 箇所増とする。 ・ 地下水位が高いため、ウエルポイントポンプを 2 組使用し、受電設備についても 2 箇所増とする。 ・ 交通整理人について、現場状況に合わせ、42 人減とする。 ・ 諸経費動向調査を追加する。		
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		