

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 48 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 27 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 2 号汚水幹線工事（第 1 工区）		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	開削工（φ 200） L = 25.20m 推進工（φ 250） L = 63.00m 組立 1 号マンホール（内径 900mm） 1 箇所 立坑 鋼製ケーシング式土留 φ 2500 1 箇所 鋼製ケーシング式土留 φ 1800 1 箇所 取付管工 3 箇所 舗装工 A = 153 m ²		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き 一般競争入札	入 札 日	平成 27 年 8 月 21 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設 株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡 2130 番地		
	契 約 金 額	¥44,064,000－	契 約 日	平成 27 年 8 月 25 日
	着 手 日	平成 27 年 8 月 26 日	完 成 期 日	平成 28 年 2 月 26 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥44,075,880－	変更契約日	平成 28 年 2 月 23 日
	変 更 理 由	・現場精査をした結果、薬注範囲及び数量を変更する。 注入本数として、発進立坑下流 5 本増、到達立坑上流 2 本減とする。 ・既設構造物があるため、マンホール位置を変更し、路線延長を 0.20m 増とする。 ・現況に合わせ、マンホール底部工を 1 箇所増とする。 ・排泥率を精査し、産業廃棄物処理量を 7 m³ 増とする。 ・家屋調査について、対象家屋の形状を現況に合わせ変更する。 ・試掘の結果、ウエルポイント工を減とする。それに伴い、役務費についても減とする。 ・の設置希望位置に合わせ、取付管設置 1 箇所増、舗装本復旧 153 m² とする。 ・交通整理人について、事故が無いような交通規制を図るため、開削施工時も、4 人体制とし、19 人増の 185 人とする。		

		・既設埋設物に関する調査及び協議、対応に日数を要したため、当初の平成 28 年 2 月 26 日までの工期を平成 28 年 3 月 25 日まで延長する。
	変 更 後 完 成 期 日	平成 28 年 3 月 25 日

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。