

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 下片岡16号線配水管布設工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	H P E ϕ 5 0 L = 7 0 . 4 m H I V P ϕ 4 0 L = 1 . 0 m 仕切弁 ϕ 5 0 N = 1 箇所 給水工 N = 1 箇所		
発注担当課	水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年11月10日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 大石土建		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町片岡702番地の1		
	契 約 金 額	¥1,674,000-	契 約 日	平成27年11月13日
	着 手 日	平成27年11月16日	完 成 期 日	平成28年2月12日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥1,866,240-	変更契約日	平成28年2月3日
	変 更 理 由	当初設計では、配水管HPE ϕ 50を町道下片岡16号線内の道路横断するボックスカルバート及び排水管2本の下へ布設する予定であったが、現場精査したところ、ボックスカルバートに当たってしまうため、布設材料を変更して上越しする。 また、上越しに伴い、土被りが800mmから600mmになるためコンクリート巻をおこなう。 舗装工の施工面積を、施工実数量に増工する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		