

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 都市防災総合推進事業 富士見幹線道路改良工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（舗装工事）L=548.5m 道路土工 掘削工 掘削 V=160 m ³ 残土処理工 土砂等運搬 V=160 m ³ 舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤 A=2,138 m ² 、上層路盤 A=2,668 m ² 、基層 A=2,395 m ² 、表層 A=4,729 m ² 透水性舗装工 フィルター層 A=1,244 m ² 、路盤 A=1,244 m ² 、表層 A=1,394 m ² 区画線工 区画線工 溶融式区画線 実線 白 W=15 cm L=1,770m、溶融式区画線 破線 白 W=15 cm L=85m 溶融式区画線 破線 白 W=30 cm L=30m、溶融式区画線 実線 白 W=45 cm L=250m 溶融式区画線 矢印・記号・文字 15 cm換算 L=180m 区画線消去 実線 W=15 cm L=58m、区画線消去 矢印 W=15 cm換算 L=37m 道路付属施設工 道路付属物工 道路鋸 N=108 個、車線分離標 N=78 本 構造物撤去工 防護柵撤去工 防護柵撤去（ガードレール）L=64m、防護柵撤去（発生品運搬）1 式 構造物取壊し工 舗装版切断 L=111m、舗装版破碎 A=585 m ²		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成27年11月19日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥28,728,000－	契 約 日	平成27年11月20日
	着 手 日	平成27年11月24日	完 成 期 日	平成28年3月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥34,025,400－	変更契約日	平成28年2月16日
	変 更 理 由	1 当該工事は国庫補助金の交付を受けており、交付決定された予算の範囲内において指示内容のとおり増工し、事業進捗及び供用後の安全確保を図るため変更を行う。 2 掘削予定の位置に地下埋設物（電線管）があることが判明したため、その部分について地盤の調査を行い、舗装構成を変更するため変更を行う。 3 富士見幹線と大幡川幹線について、舗装において高さの摺り付けを行う必要が生じたため変更を行う。 4 警察との協議や現場と設計の不一致等により、数量に差異が生じたものについて変更を行う。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成28年3月25日		

