

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 4 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大幡川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	掘削 V=410 m ³ 、築堤盛土 V=110 m ³ 、法面整形（切土部） A=40 m ² 法面整形（盛土部） A=20 m ² 、整地 V=890 m ³ 、土砂等運搬 V=890 m ³ (A)ブロック基礎 L=89m、ブロック積 A=380 m ² 、裏込砕石 V=198 m ³ (A)天端コンクリート A=89 m ² 、(A)小口止 N=2 箇所、(B)小口止 N=2 箇所 植生シート A=60 m ² 、落差工(A) N=1 箇所、コンクリート構造物取壊し（無筋構造物） V=541 m ³ 、 (A)工事用坂路 N=1 箇所、工事用道路 N=1 箇所、大型土のう（製作・撤去） N=138 袋、 大型土のう（移設） N=86 袋、ポンプ据付・撤去 N=2 箇所、ポンプ排水 N=50 日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成29年8月28日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社兼祥		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉 4307-1		
	契 約 金 額	¥ 3 8 , 4 4 8 , 0 0 0 -	契 約 日	平成29年8月31日
	着 手 日	平成29年9月1日	完 成 期 日	平成30年1月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成30年1月29日
	変 更 理 由	ブロック積施工箇所の床掘りにおいて、当初想定していなかった 構造物やコンクリート殻が多数埋設されていることが判明した。これら 障害物の撤去作業により、作業能率が著しく低下したことから 工期内の完成が困難となったため、完成期日を平成30年3月30 日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成30年3月30日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。