

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 42 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 5 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=200.00m 組立 1 号マンホール工（内径 900mm） 2 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300mm） 3 箇所 取付管工 1 5 箇所 舗装工 A=606 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 8 月 2 8 日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	¥16,804,800－	契 約 日	平成 2 9 年 9 月 1 日
	着 手 日	平成 2 9 年 9 月 4 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 2 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 42 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 5 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=180.00m 組立 1 号マンホール工（内径 900mm） 2 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300mm） 2 箇所 取付管工 1 4 箇所 舗装工 A=842 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 8 月 2 8 日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	¥16,804,800－	契 約 日	平成 2 9 年 9 月 1 日
	着 手 日	平成 2 9 年 9 月 4 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 2 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥23,126,040－	変更契約日	平成 2 9 年 1 2 月 2 0 日
	変 更 理 由	土質調査の結果により、発生土が埋戻材として不適當であるため、再生盛土材に変更する。併せて、技術管理費の土質調査の一部の不要項目を減工する。 ・地下水位の調査結果により、掘削時に地下水位に達するため、ウェルポイント工を 180m 追加する。 ・松下沖田線最上流部において、取付管の位置変更により、路線延長を 20m 減工する。併せて、レジン製小型マンホールを 1 箇所減工する。 ・交通誘導警備員の確保と関連工事との調整に日時を要したため、工期を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 3 0 年 3 月 1 5 日		