

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 4 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 都市計画下水道事業 公共下水道事 吉田浄化センター電気設備更新工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田浄化センター電気設備更新工事 ・沈砂池設備コントロールセンタ 1式 ・直 流 電 源 盤 1式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年8月30日
	契約相手方 商号又は名称	東芝インフラシステムズ株式会社 静岡支店		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区追手町3番11号		
	契 約 金 額	¥32,400,000	契 約 日	平成29年9月1日
	着 手 日	平成29年9月4日	完 成 期 日	平成30年3月16日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥32,037,120	変更契約日	平成30年3月1日
	変 更 理 由	本工事と密接な関係にある「平成29年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター電気設備更新工事（第1工区）」にて製作している補助継電器盤に本工事製作の沈砂池設備コントロールセンタを接続する必要があるが、1工区にて製作している補助継電器盤が浄化センター警備システムとの調整に時間を要してしまったため遅れが生じている。本工事内で沈砂池設備コントロールセンタと補助継電器盤の接続が困難な状況にある。 そのため、本工事では沈砂池設備コントロールセンタの設置まで完了させ既機器の撤去について減工とする。		
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

