

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 26 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 1 工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉・片岡 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=267.90m 組立 1 号マンホール工（内径 900 mm） 4 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300 mm） 3 箇所 取付管工 15 箇所 舗装工 A=1363 m <sup>2</sup>		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 3 0 年 7 月 1 9 日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 大場組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4702 番地の 2		
	契 約 金 額	¥31,795,200-	契 約 日	平成 3 0 年 7 月 2 3 日
	着 手 日	平成 3 0 年 7 月 2 4 日	完 成 期 日	平成 3 1 年 1 月 3 1 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥35,105,400-	変 更 契 約 日	平成 3 1 年 1 月 1 0 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール設置位置の変更により、No.436-1-2～No.445-1 マンホール区間と、No.440-3～No.445-1 マンホール区間の延長を変更し、全路線延長についても 268.00m から 267.90m に変更する。</li> <li>・ウェルポイントポンプ設置撤去組数について、地下水が多いことから 1 組増工し、低圧受電設備についても 1 箇所増工する。</li> <li>・取付管工について、取付管設置希望が近隣の下水道工事で提出されたため、18 箇所から 15 箇所に減工する。</li> <li>・舗装復旧面積について、下流側No.445-1 マンホール部の舗装復旧を本工事で復旧することとしたため、舗装復旧面積を増工する。区画線工についても、通行車両等の道路利用者の安全を確保するため 1 式追加する。</li> <li>・交通誘導警備員 B について、通行車両や歩行者の迂回路への適切な誘導、現場内の安全を確保するため 88 人から 131 人に増員する。</li> <li>・技術管理費の土質調査について、不要となる調査項目を減工する。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		