

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 2 4 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 建設改良事業 三軒屋西の宮線外3路線配水管布設替工事	
	工事等箇所	吉田町 片岡・川尻 地内	
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ75 L=398.9m HPE φ50 L=1.3m PE φ40 L=130.0m 仕切弁 φ75 N=4基 仕切弁 φ40 N=4基 給水工 N=39箇所 本舗装 A=1,122㎡	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日 令和3年7月2日
	契約相手方 商号又は名称	さくら設備工業有限会社吉田支店	
	契約相手方 住 所	吉田町大幡11番地の1	
	契 約 金 額	32,450,000円	契 約 日 令和3年7月6日
	着 手 日	令和3年7月7日	完 成 期 日 令和3年12月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	35,442,000円	変 更 契 約 日 令和3年12月13日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・認定外道路3の既設配水管の埋設位置が想定と異なっており、新設管の設計位置に埋設されていることが判明したため、当初設計において東側の予定であった新設管理設位置を西側に変更する。 ・埋設位置変更に伴い、施工済みの舗装切断部分の復旧が必要となったため、表層工を1,010㎡から1,620㎡に変更する。 ・交通整理人Bの人数を現場の実績に合わせて160人から162人に変更する。 ・現場精査の結果、数量に差異が生じたため変更する。 	
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし	