

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第2回）				
入 札 番 号	第 3 7 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部污水幹線工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=237.40m 組立1号マンホール工（内径900mm） 4箇所 組立0号マンホール工（内径750mm） 1箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 14箇所 本舗装工 A=173㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 8月 5日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	¥39,446,000-	契 約 日	令和3年 8月 6日
	着 手 日	令和3年 8月10日	完 成 期 日	令和4年 2月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥43,840,500-	変 更 契 約 日	令和4年 2月 9日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既設水道管との離隔を確保するため、法線の変更をし、路線延長を0.10m増とする。 ・ 「公共汚水樹設置位置届出書」の要望数により、取付管設置を当初設計の想定設置箇所数から6箇所減とする。 ・ 横断部の舗装を現況の道路勾配が確保できるように復旧するため、復旧面積を21㎡増とする。 ・ 舗装復旧時の通行車両誘導のため、交通整理人を1人増とする。 ・ 国からの依頼により諸経費動向調査を実施する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 7 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=237.30m 組立1号マンホール工（内径900mm） 4箇所 組立0号マンホール工（内径750mm） 1箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 20箇所 本舗装工 A=152㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 8月 5日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	¥39,446,000-	契 約 日	令和3年 8月 6日
	着 手 日	令和3年 8月10日	完 成 期 日	令和4年 2月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥42,810,900-	変 更 契 約 日	令和3年11月 8日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地踏査により、確認した既設構造物との離隔等を確保するため、下水道本管の埋設法線を変更し、0号マンホールを追加する。 ・ 試掘により、既設水道管が管理設に支障をきたすことを確認したため、水道管の移設等を追加する。 ・ 施工量の増に伴い、交通整理人を10人増員する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		