

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第45号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 漁村整備事業 吉田漁港多目的広場盛土工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	海岸土工 掘削工（1工区） 土砂等運搬 V=2,660m ³ 積込（ルーズ） V=2,700m ³ 掘削工（2工区） 土砂等運搬 V=7,340m ³ 積込（ルーズ） V=7,300m ³ 盛土工 路体（築堤）盛土（1工区） V=2,400m ³ 路体（築堤）盛土（2工区） V=6,600m ³ 法面整形工 法面整形（1工区） A=890m ² 法面整形（2工区） A=2,030m ²		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社西尾建工		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町住吉 317-7		
	契 約 金 額	16,280,000円	契 約 日	令和3年9月30日
	着 手 日	令和3年10月1日	完 成 期 日	令和4年3月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	令和4年3月4日
	変 更 理 由	当該工事は、主たる工種が盛土工であり、盛土材は現場にストックされている流用土を利用している。盛土の施工に伴い、土砂の掘削、運搬、敷均しの作業を行っているが、一度降雨があるとその後数日間は現場がぬかるみ、施工が困難な状況となる。このような状況の中、2月以降悪天候となる日が増えており、休工せざるを得ない状況が続き、工期内の完成が困難となったため、完成期日の令和4年3月11日を令和4年3月25日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和4年3月25日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第45号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 漁村整備事業 吉田漁港多目的広場盛土工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	海岸土工 掘削工（1工区） 土砂等運搬 V=4,440m ³ 積込（ルーズ） V=4,400m ³ 掘削工（2工区） 土砂等運搬 V=7,610m ³ 積込（ルーズ） V=7,600m ³ 盛土工 路体（築堤）盛土（1工区） V=4,000m ³ 路体（築堤）盛土（2工区） V=6,800m ³ 法面整形工 法面整形（1工区） A=860m ² 法面整形（2工区） A=2,000m ² 残土処理工 整地 N=1式		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社西尾建工		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町住吉 317-7		
	契 約 金 額	16,280,000円	契 約 日	令和3年9月30日
	着 手 日	令和3年10月1日	完 成 期 日	令和4年3月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	19,052,000円	変 更 契 約 日	令和4年3月22日
	変 更 理 由	他課で進める防潮堤整備事業との整合を図るため、海拔11.8mでの盛土天端幅員を6.8m（完成断面）確保する形状へと変更するとともに、今後整備予定である階段の嵩上げ工事を見据え、外周に1.5mの小段を設けるよう変更する。また、現場精査の結果、数量に差異が生じたものについて変更を行う。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

