

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡1号汚水幹線工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉・片岡 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=90.90m 組立1号マンホール工（内径900mm） 3箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 5箇所 本舗装工 A=209㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 9月10日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社兼祥		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4307 番地の1		
	契 約 金 額	¥16,555,000-	契 約 日	令和3年 9月14日
	着 手 日	令和3年 9月15日	完 成 期 日	令和4年 2月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥16,582,500-	変 更 契 約 日	令和4年 2月16日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既設構造物との離隔を確保するため、路線延長を3.10m減とする。 ・ 「公共汚水柵設置位置届出書」の要望数により、取付管設置を当初設計の想定設置箇所数から1箇所増とする。 ・ 他事業との調整により、本舗装復旧面積を177㎡減とする。 ・ 管布設に支障となる廃管撤去51mを追加する。 ・ 舗装復旧時の通行車両誘導のため、交通整理人を5人増とする。 ・ 国からの依頼により諸経費動向調査を実施する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		