

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
番 号	第 4 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事	
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内	
	概 要	吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事（管廊） ・土木工事 1式 ・機械設備工事 1式 ・電気設備工事 1式 ・建築機械工事 1式 ・建築電気工事 1式  【土木工事】	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見積書徴取日 令和3年 9月28日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社	
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130	
	契 約 金 額	¥85,800,000	契 約 日 令和3年10月 1日
	着 手 日	令和3年10月 4日	完 成 期 日 令和4年 3月 4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	当該工事については、制限付き一般競争入札にて入札が行われたが、1回目の入札においては落札者とすべき入札がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約による契約とした。  適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日 令和4年2月14日
	変 更 理 由	吉田町建設工事請負契約約款の第21条（受注者の請求による工期の延長）に則って提出された「工期延長請求書」の工期延長理由により変更する。	
	変 更 後 完 成 期 日	令和4年3月25日	

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第2回）				
番 号	第 4 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事（管廊） ・土木工事 1式 ・機械設備工事 1式 ・電気設備工事 1式 ・建築機械工事 1式 ・建築電気工事 1式  【土木工事】		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見 積 書 徴 取 日	令 和 3 年 9 月 2 8 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130		
	契 約 金 額	¥85,800,000	契 約 日	令 和 3 年 1 0 月 1 日
	着 手 日	令 和 3 年 1 0 月 4 日	完 成 期 日	令 和 4 年 3 月 4 日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 した 理 由	当該工事については、制限付き一般競争入札にて入札が行われたが、1回目の入札においては落札者とすべき入札がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約による契約とした。  適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥88,750,200	変 更 契 約 日	令 和 4 年 3 月 2 3 日
	変 更 理 由	(1) 構造物撤去工は、現況に合わせた施工とするため減工とする。 (2) あと施工せん断補強筋工は、現況に合わせた施工とするため、削孔工の延長及び打ち込み方向を変更する。 (3) 令和3年12月1日付けの協議について、現地を確認した結果、撤去せず施工が可能であることが確認できたので、機械設備及		

		<p>び建築設備の配管撤去復旧工を減工する。</p> <p>(4) 令和3年12月2日付け協議の内容により、あと施工可とう継手工について、現況のとおり変更する。</p> <p>(5) あと施工せん断補強鉄筋工の削孔において、既設鉄筋に当たり所定の延長まで到達できなかった失敗穴に対して、補修工を増工する。</p>
	変更後 完成期日	令和4年3月25日